

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE AGOSTO DE 2023

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia - GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	115.193.894,52	1304 dias	14/11/2019	9/8/2023	Acabamento dos Gabinetes e áreas administrativas, instalações elétricas e de ar condicionado.	Em andamento	94,17%
2	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros	Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO	202011000248285	Lars Locações e Engenharia Ltda.	4.169.651,69	5.460.721,34	411 dias	8/9/2021	24/10/2022	Obra Concluída	Obra concluída / Recebimento Definitivo	100,00%
4	Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia	Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO	202203000324159	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	38.493.537,97	40.612.214,02	600 dias	28/7/2022	18/3/2024	Finalização da estrutura em concreto armado, execução de alvenaria e reboco, instalações elétricas e hidrossanitárias	Em andamento	28,42%
5	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis	Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO	201703000028061	Souza Miranda Construções LTDA	4.208.932,29	4.208.932,29	360 dias	13/2/2023	8/2/2024	Adaptação do Tribunal do Júri, execução de calçada externa, execução da estrutura da ampliação do arquivo, instalações elétricas e hidrossanitárias	Em andamento	9,37%
6	Reforma do Fórum da Comarca de Catalão	Avenida Nicolau Abrão, nº 80, setor Santo Antônio, Catalão - GO	202206000342492	Lars Locações e Engenharia EIRELI	2.739.879,54	2.739.879,54	120 dias	28/2/2023	28/6/2023	Obra concluída	Obra concluída / Recebimento Definitivo	100,00%
7	Adequações Gerais no Complexo	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia - GO	202301000383833	Lars Locações e Engenharia EIRELI	7.289.618,20	7.289.618,20	270 dias	28/6/2023	24/3/2024	Execução de pintura, demolição de concreto, raspagem de piso e execução de calçada externa.	Em andamento	2,60%
Observações: Não há nenhuma obra paralisada.												

Responsável pelas informações: **Mayara André Peñaranda**
E-mail para contato: mapenaranda@tjgo.ius.br