

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE ABRIL 2024

| ITEM | OBRA | ENDEREÇO | PROAD Nº | EMPRESA | VALOR INICIAL (R\$) | VALOR ATUAL (R\$) | PRAZO DE EXECUÇÃO | DATA DE INÍCIO | PREVISÃO DE CONCLUSÃO | ETAPAS | STATUS | PERCENTUAL CONCLUÍDO |
|------|---|--|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---|--------------|----------------------|
| 1 | Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 201811000137492 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 68.284.925,48 | 117.756.770,16 | 1694 dias | 14/11/2019 | 4/7/2024 | Execução da pinacoteca | Em andamento | 96,00% |
| 2 | Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia | Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO | 202203000324159 | Ademaldo Construções e Projetos LTDA | 38.493.537,97 | 44.652.799,65 | 600 dias | 28/7/2022 | 16/7/2024 | Execução de acabamentos | Em andamento | 83,03% |
| 3 | Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis | Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO | 201703000028061 | Souza Miranda Construções LTDA | 4.208.932,29 | 5.332.936,08 | 540 dias | 13/2/2023 | 6/8/2024 | Alvenarias e Acamaentos prédio do Fórum | Em andamento | 48,51% |
| 4 | Adequações Gerais no Complexo | R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO | 202301000383833 | Lars Locações e Engenharia EIRELI | 7.289.618,20 | 10.491.983,56 | 270 dias | 28/6/2023 | 24/3/2024 | Execução do Restaurante Cora | Em andamento | 77,49% |
| 5 | Construção do 2º Fórum da Comarca de Anápolis | Rua entre Avenida Comercial Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasília 2ª etapa | 202302000384563 | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda | 52.357.624,43 | 52.285.553,28 | 420 dias | 1/9/2023 | 25/10/2024 | Estrutura | Em andamento | 14,44% |
| 6 | Construção do 3º Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia | Avenida Dona Maria Cardoso, esq. c/ Rua Damasco e a Rua Brunsvíga, Área 3, Quadra 35, Setor Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia/GO | 202303000398767 | Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda | 104.893.020,95 | 104.893.020,95 | 450 dias | 1/11/2023 | 24/1/2025 | Estrutura e Fundação | Em andamento | 5,47% |
| 7 | Reforma do Fórum Criminal da Comarca de Goiania | Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312 - Jardim Goias - Goiania -GO | 202212000376784 | Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda | 27.429.966,04 | 29.295.637,34 | 360 dias | 30/11/2023 | 24/11/2024 | Serviços Preliminares, execução do canteiro de obras e demolições | Em andamento | 5,29% |
| 8 | Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do TJGO (Lote 03) - Regiao 2 | Diversos | 202205000338911 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 15.298.132,95 | 15.298.132,95 | 330 dias | 31/10/2023 | 25/9/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 48,08% |
| 9 | Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 1) - Regiao 2 | Diversos | 202205000338911 | GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | 8.937.520,32 | 8.937.520,32 | 180 dias | 31/10/2023 | 28/4/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 25,70% |
| 10 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 2 | Diversos | 202202000338911 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 16.238.610,72 | 18.085.929,28 | 330 dias | 31/10/2023 | 25/9/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 47,67% |
| 11 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 1 | Diversos | 202303000399057 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 14.388.652,17 | 14.388.652,17 | 300 dias | 27/12/2023 | 22/10/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 38,42% |
| 12 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 3) - Regiao 1 | Diversos | 202303000399057 | ADEMALDO CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI | 12.864.784,96 | 13.739.786,46 | 270 dias | 26/12/2023 | 21/9/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 16,63% |
| 13 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 4) - Regiao 1 | Diversos | 202303000399057 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 16.078.712,93 | 16.078.712,93 | 330 dias | 26/12/2023 | 20/11/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 27,25% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|--|--------------|--------|
| 14 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 2) - Região 3 | Diversos | 202303000399059 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 10.139.841,33 | 10.139.841,33 | 210 dias | 26/12/2023 | 23/7/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 54,74% |
| 15 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 4) - Região 3 | Diversos | 202303000399059 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 9.960.078,50 | 9.960.078,50 | 270 dias | 26/12/2023 | 21/9/2024 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 44,17% |
| 16 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 5) - Região 3 | Diversos | 202303000399059 | CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA. | 8.746.046,49 | 8.746.046,49 | 210 dias | 26/2/2023 | 24/9/2023 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 11,03% |
| 17 | Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjo, no interior do Estado (LOTE 3) - Região 5 | Diversos | 202309000442870 | LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME | 15.263.481,31 | 15.263.481,31 | 270 dias | 26/2/2023 | 23/11/2023 | Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação | Em andamento | 18,14% |
| 18 | Construção da usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com potência de 5 MW, na modalidade Geração Distribuída (GD) | GO-206, km 34, Cachoeira Dourada/GO | 202210000363795 | HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A | 29.849.900,00 | 29.849.900,00 | 450 dias | 14/12/2022 | 8/3/2024 | Fornecimentos e Serviços | Em andamento | 25,67% |

o há nenhuma obra paralisada.

Responsável pelas informações:
E-mail para contato:

Mayara André Peñaranda
mapenaranda@tjo.jus.br