

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE MAIO DE 2024

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD N°	EMPRESA	VALOR INCIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	117.756.770,16	1694 dias	14/11/2019	4/7/2024	Execuçao da pinacoteca	Em andamento	92,87%
2	Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia	Avenida Olinda, esquina com Rua PL- 03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO	202203000324159	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	38.493.537,97	44.652.799,65	600 dias	28/7/2022	16/7/2024	Execução de acabamentos	Em andamento	83,03%
3	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis	Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO	201703000028061	Souza Miranda Construções LTDA	4.208.932,29	5.332.936,08	540 dias	13/2/2023	6/8/2024	Alvenarias e Acamaentos prédio do Fórum	Em andamento	61,40%
4	Adequações Gerais no Complexo	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	202301000383833	Lars Locações e Engenharia EIRELI	7.289.618,20	10.491.983,56	270 dias	28/6/2023	24/3/2024	Execução do Restaurante Cora	Em andamento	77,49%
5	Construçao do 2º Fórum da Comarca de Anapolis	Rua entre Avenida Comercial Rua PB- 07 e Rua PB-09 - Parque Brasilia 2ª etapa	202302000384563	Porto Belo Engenharia e Comércio Itda	52.357.624,43	52.285.553,28	420 dias	1/9/2023	25/10/2024	Estrutura	Em andamento	14,44%
6	Construção do 3º Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia	Avenida Dona Maria Cardoso, esq. c/ Rua Damasco e a Rua Brunsviga, Área 3, Quadra 35, Setor Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia/GO	202303000398767	Porto Belo Engenharia e Comércio Itda	104.893.020,95	104.893.020,95	450 dias	1/11/2023	24/1/2025	Estrutura e Fundaçao	Em andamento	16,29%
7	Reforma do Fórum Criminal da Comarca de Goiania	Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312 - Jardim Goias - Goiania -GO	202212000376784	Engemil Ebngenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda	27.429.966,04	29.295.637,34	360 dias	30/11/2023	24/11/2024	Serviços Preliminares, execução do canteiro de obras e demolições	Em andamento	7,51%
8	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 03) - Regiao 2	Diversos	202205000338911	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	15.298.132,95	15.298.132,95	330 dias	31/10/2023	25/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	48,08%
9	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE1) - Regiao 2	Diversos	202205000338911	GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	8.937.520,32	8.937.520,32	180 dias	31/10/2023	28/4/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	46,46%
10	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 2	Diversos	202202000338911	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	16.238.610,72	18.085.929,28	330 dias	31/10/2023	25/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	55,72%
11	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 1	Diversos	202303000399057	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	14.388.652,17	14.388.652,17	300 dias	27/12/2023	22/10/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	45,77%
12	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 3) - Regiao 1	Diversos	202303000399057	ADEMALDO CONSTRUÇOES E PROJETOS EIRELI	12.864.784,96	13.739.786,46	270 dias	26/12/2023	21/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	24,83%

|--|

14	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 3	Diversos	202303000399059	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	10.139.841,33	10.139.841,33	210 dias	26/12/2023	23/7/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	68,56%
15	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 4) - Regiao 3	Diversos	202303000399059	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	9.960.078,50	9.960.078,50	270 dias	26/12/2023	21/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	51,33%
16	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 5) - Regiao 3	Diversos	202303000399059	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	8.746.046,49	8.746.046,49	210 dias	26/2/2023	24/9/2023	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	11,03%
17	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 3) - Regiao 5	Diversos	202309000442870	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	15.263.481,31	15.263.481,31	270 dias	26/2/2023	23/11/2023	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantaçao	Em andamento	28,41%
18	Construção da usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com potência de 5 MW, na modalidade Geração Distribuída (GD)	GO-206, km 34, Cachoeira Dourada/GO	202210000363795	HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A	29.849.900,00	29.849.900,00	450 dias	14/12/2022	8/3/2024	Fornecimentos e Serviços	Em andamento	33,59%

o há nenhuma obra paralisada.

Responsável pelas informações: Mayara Ano E-mail para contato: mapenaral

Mayara André Peñaranda mapenaranda@tjgo.jus.br