

**OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE FEVEREIRO 2024**

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	117.756.770,16	1694 dias	14/11/2019	4/7/2024	Execução da pinacoteca e Reforma da sala da Diretoria Geral e Juizes Substitutos	Em andamento	96,00%
2	Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia	Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04 - Park Lozandes, Goiânia - GO	202203000324159	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	38.493.537,97	43.151.050,11	733 dias	28/7/2022	30/7/2024	Acabamento	Em andamento	69,61%
3	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis	Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO	201703000028061	Souza Miranda Construções LTDA	4.208.932,29	4.706.636,06	450 dias	13/2/2023	8/5/2024	Serviços de demolição, execução de alvenarias, adaptação do telhado.	Em andamento	32,97%
4	Adequações Gerais no Complexo	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	202301000383833	Lars Locações e Engenharia EIRELI	7.289.618,20	9.670.450,94	270 dias	28/6/2023	24/3/2024	Execução de pintura e execução do Restaurante Cora	Em andamento	72,52%
5	Construção do 2º Fórum da Comarca de Anápolis	Rua entre Avenida Comercial Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasília 2ª etapa	202302000384563	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda	52.357.624,43	52.357.624,43	420 dias	1/9/2023	25/10/2024	Estrutura	Em andamento	13,00%
6	Construção do 3º Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia	Avenida Dona Maria Cardoso, esq. c/ Rua Damasco e a Rua Brunsviga, Área 3, Quadra 35, Setor Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia/GO	202303000398767	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda	104.893.020,95	104.893.020,95	450 dias	1/11/2023	24/1/2025	Fundação	Em andamento	4,80%
7	Reforma do Fórum Criminal da Comarca de Goiania	Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312 - Jardim Goias - Goiania -GO	202212000376784	Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda	27.429.966,04	27.429.966,04	360 dias	30/11/2023	24/11/2024	e instalações elétrica	Em andamento	0,40%
8	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 02) - Regiao 1	Diversos	202303000399057	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	14.388.652,17	14.388.652,17	300 dias	27/12/2023	22/10/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	2,65%
9	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 03) - Regiao 1	Diversos	202303000399057	ADEMALDO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.	12.864.784,96	12.864.784,96	270 dias	26/12/2023	21/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	2,32%
10	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 04) - Regiao 1	Diversos	202303000399057	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	16.078.712,93	16.078.712,93	330 dias	27/12/2023	21/11/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	2,62%
11	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do tigo, no interior do Estado (LOTE1) - Regiao 2	Diversos	202205000338911	GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	8.937.520,32	8.937.520,32	180 dias	25/10/2023	22/4/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	5,15%
12	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tigo, no interior do Estado (LOTE 2) - Regiao 2	Diversos	202202000338911	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	16.238.610,72	16.238.610,72	330 dias	1/11/2023	26/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	2,78%
13	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 03) - Regiao 2	Diversos	202205000338911	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	16.306.952,76	16.306.952,76	330 dias	1/11/2023	26/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	3,97%
14	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 02) - Regiao 3	Diversos	202303000399059	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	10.139.841,33	10.139.841,33	210 dias	31/10/2023	28/5/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	5,16%
15	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 04) - Regiao 3	Diversos	202303000399059	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	9.960.078,50	9.960.078,50	270 dias	31/10/2023	27/7/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	4,66%
16	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios dp TJGO (Lote 05) - Regiao 3	Diversos	202303000399059	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA.	8.746.046,55	8.746.046,55	210 dias	31/10/2023	28/5/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	0,00%
17	Construção da usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com potência de 5 MW, na modalidade Geração Distribuída (GD)	GO-206, km 34, Cachoeira Dourada/GO	202210000363795	HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A	29.849.900,00	29.849.900,00	450 dias	14/12/2022	8/3/2024	Fornecimentos e Serviços	Em andamento	23,48%