

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE SETEMBRO DE 2023

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia - GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	115.193.894,52	1394 dias	14/11/2019	8/9/2023	Acabamento dos Gabinetes e áreas administrativas, instalações elétricas e de ar condicionado.	Em andamento	95,74%
2	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros	Rua 10 com Rua Abade Brendan Od 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO	202011000248285	Lars Locações e Engenharia Ltda.	4.169.651,69	5.460.721,34	411 dias	8/9/2021	24/10/2022	Obra Concluída	Obra concluída / Recebimento Definitivo	100,00%
3	Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia	Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO	202203000324159	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	38.493.537,97	41.962.443,68	606 dias	28/7/2022	18/3/2024	Execução de alvenaria e reboco, instalações elétricas e hidrossanitárias.	Em andamento	32,58%
4	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis	Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO	201703000028061	Souza Miranda Construções LTDA	4.208.932,29	4.208.932,29	450 dias	13/2/2023	8/5/2024	Adaptação do Tribunal do Júri, execução de calçada externa, execução da estrutura da ampliação do arquivo, instalações elétricas e hidrossanitárias	Em andamento	17,03%
5	Reforma do Fórum da Comarca de Catalão	Avenida Nicolau Abrão, nº 80, setor Santo Antônio, Catalão - GO	202206000342492	Lars Locações e Engenharia EIRELI	2.739.879,54	2.818.134,82	120 dias	28/2/2023	28/6/2023	Obra concluída	Obra concluída / Recebimento Definitivo	100,00%
6	Adequações Gerais no Complexo	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia - GO	202301000383833	Lars Locações e Engenharia EIRELI	7.289.618,20	8.755.829,99	270 dias	28/6/2023	24/3/2024	Execução de pintura, demolição de concreto, raspagem de piso e execução de salas internas.	Em andamento	12,28%
7	Construção do 2º Fórum da Comarca de Anápolis	Rua entre Av. Comercial e Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasília - 2ª Etapa - Anápolis-GO	202302000384563	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.	52.357.624,43	52.357.624,43	420 dias	16/8/2023	9/10/2024	Serviços Preliminares	Em andamento	0,00%

Observações: Não há nenhuma obra paralisada.

Responsável pelas informações:

Mayara André Peñaranda

E-mail para contato:

mapenaranda@tjgo.ius.br