

OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE DEZEMBRO DE 2023

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO	ETAPAS	STATUS	PERCENTUAL CONCLUÍDO
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia - GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	117.756.770,16	1694 dias	14/11/2019	4/7/2024	Execução da pinacoteca e Reforma da sala da Diretoria Geral e Juizes Substitutos	Em andamento	96,00%
2	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros	Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO	202011000248285	Lars Locações e Engenharia Ltda.	4.169.651,69	5.460.721,34	411 dias	8/9/2021	24/10/2022	Obra Concluída	Obra concluída / Recebimento Definitivo	100,00%
3	Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia	Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO	202203000324159	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	38.493.537,97	43.151.050,11	600 dias	28/7/2022	18/3/2024	Execução de alvenaria e reboco, instalações elétricas e hidrossanitárias	Em andamento	45,37%
4	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis	Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO	201703000028061	Souza Miranda Construções LTDA	4.208.932,29	4.706.636,06	450 dias	13/2/2023	8/5/2024	Adaptação do Tribunal do Júri, execução de calçada externa, execução da estrutura da ampliação do arquivo, instalações elétricas e hidrossanitárias	Em andamento	28,44%
5	Adequações Gerais no Complexo	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia - GO	202301000383833	Lars Locações e Engenharia EIRELI	7.289.618,20	8.755.829,99	270 dias	28/6/2023	24/3/2024	Execução de pintura, demolição de concreto, raspagem de piso e serviços na cobertura.	Em andamento	43,26%
6	Construção do 2º Fórum da Comarca de Anapolis	Rua entre Avenida Comercial Rua PB-07 e Rua PB-09 - Parque Brasília 2ª etapa	202302000384563	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda	52.357.624,43	52.357.624,43	420 dias	1/9/2023	25/10/2024	Fundação e Estrutura	Em andamento	11,46%
7	Construção do 3º Fórum da Comarca de Aparecida de Goiânia	Avenida Dona Maria Cardoso, esq. c/ Rua Damasco e a Rua Brunsviga, Área 3, Quadra 35, Setor Jardim Maria Inês, Aparecida de Goiânia/GO	202303000398767	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda	104.893.020,95	104.893.020,95	450 dias	1/11/2023	24/1/2025	Movimento de terra	Em andamento	0,36%
8	Reforma do Fórum Criminal da Comarca de Goiania	Rua 72, Qd. 15-C, Lt. 15/19, nº 312 - Jardim Goias - Goiania -GO	202212000376784	Engemil Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda	27.429.966,04	27.429.966,04	360 dias	30/11/2023	24/11/2024	Ordem de Serviço	Ordem de Serviço	0,00%
9	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do TJGO (Lote 03) - Região 2	Diversos	202205000338911	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	15.298.132,95	15.298.132,95	330 dias	31/10/2023	25/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	0,98%
10	Revitalização externa e modernização de fachadas e Coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE1) - Região 2	Diversos	202205000338911	GENNEIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.	8.937.520,32	8.937.520,32	180 dias	31/10/2023	28/4/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	5,15%
11	Revitalização externa e modernização de fachadas e coberturas dos Edifícios do tjgo, no interior do Estado (LOTE 2) - Região 2	Diversos	202202000338911	LARS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI-ME	16.238.610,72	16.238.610,72	330 dias	31/10/2023	25/9/2024	Serviços Gerais de obra, Serviços Preliminares e Implantação	Em andamento	0,75%
12	Construção da usina fotovoltaica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com potência de 5 MW, na modalidade Geração Distribuída (GD)	GO-206, km 34, Cachoeira Dourada/GO	202210000363795	HCC PROJETOS ELÉTRICOS S/A	29.849.900,00	29.849.900,00	450 dias	14/12/2022	8/3/2024	Fornecimentos e Serviços	Em andamento	20,00%

o há nenhuma obra paralisada.

Responsável pelas informações:
E-mail para contato:

Mayara André Peñaranda
mapenaranda@tjgo.jus.br