

**OBRAS EM ANDAMENTO - ATUALIZAÇÃO DE 1º DE MARÇO DE 2023**

ITEM	OBRA	ENDEREÇO	PROAD Nº	EMPRESA	VALOR INICIAL (R\$)	VALOR ATUAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO PREVISTO EM CRONOGRAMA	OBSERVAÇÕES
1	Reforma do Bloco B do Complexo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	R. 10, 165 - St. Oeste, Goiânia – GO	201811000137492	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	68.284.925,48	111.240.239,91	1304 dias	14/11/2019	10/6/2023	N/A
2	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Mineiros	Rua 10 com Rua Abade Brendan Qd 07 Lt 01 s/nº, N. S. de Fátima Mineiros- GO	202011000248285	Lars Locações e Engenharia Ltda.	4.169.651,69	5.460.721,34	411 dias	8/9/2021	24/10/2022	Encontra-se na fase de Recebimento Definitivo
3	Ampliação e Reforma do prédio do fórum da Comarca de Bom Jesus de Goiás	AV. Presidente Vargas, QD. 13, LT. 01, Bairro Tropical, Bom Jesus – GO.	201904000164693	Lars Locações e Engenharia EIRELI	2.849.990,42	3.155.383,00	330 dias	15/12/2021	10/11/2022	Encontra-se na fase de Recebimento Definitivo
4	Construção do prédio destinado ao Tribunais do Juri da Comarca de Goiânia	Avenida Olinda, esquina com Rua PL-03, Qd. G, Lt. 04, Park Lozandes, Goiânia - GO	202203000324159	Ademaldo Construções e Projetos LTDA	38.493.537,97	39.659.534,89	390 dias	28/7/2022	22/8/2023	N/A
5	Reforma e Ampliação do Fórum da Comarca de Nerópolis	Rua D. Pedro I, esquina com Rua José Bonifácio, S/N, Setor São Paulo, Nerópolis - GO	201703000028061	Souza Miranda Construções LTDA	4.208.932,29	4.208.932,29	360 dias	13/2/2023	8/2/2024	N/A
6	Reforma do Fórum da Comarca de Catalão	Avenida Nicolau Abrão, nº 80, setor Santo Antônio, Catalão - GO	202206000342492	Lars Locações e Engenharia EIRELI	2.739.879,54	2.739.879,54	120 dias	1/3/2023	29/6/2023	N/A

**Observações: Não há nenhuma obra paralisada.**

Responsável pelas informações:

**Jaqueline dos Anjos Casarotto**

E-mail para contato:

[jacasarotto@tjgo.jus.br](mailto:jacasarotto@tjgo.jus.br)